

試 験 成 績 書



装 置 定 格

形 名	(室内機) MDC-145TA-L	冷房能力 (kcal/h)	13000
	(室外機) MDU-145AL	圧縮機電動機出力 (kW)	3.5
製 品 機 番	(室内機)	送風機電動機出力 (室内機)(KW)	0.35
	(室外機)	" (室外機)(")	0.085+0.085
		製品重量 (概算) (室内機)(kg)	49
		" (室外機)(")	114

(1) 能 力 試 験

項 目		条 件		冷 房		
				仕 様	公 差	試 験 結 果
能 力	kcal/h	13000	±10%	13350		
電 源 電 圧 (三 相)	V	200		200		
周 波 数	Hz	50		50		
全 電 流	A	17.5		17.7		
全 入 力	kW	5.15	±15%	5.2		
室 内	吸込空気温度 (DB)	℃	35.0	±1.0	35.1	
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.2	
	風 量	m ³ /min	35.0		36.5	
	機 外 静 圧	mm-Aq	9.0		9.0	
室 外	吸込空気温度 (DB)	℃	35.0	±1.0	35.1	
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.1	
	風 量	m ³ /min	95.0		95.5	

(2) 機 器 作 動 試 験 合 格

*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶 縁 抵 抗 試 験 *DC500Vメガー計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合 格

(4) 耐 電 圧 試 験 *AC1500V1分間に耐えること。..... 合 格

(5) 冷 媒 漏 洩 試 験 *電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合 格

(6) 外 観 構 造 検 査 *異常無きこと。..... 合 格