

## パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名 : MPC-RP71GAH2

### (1) 最終検査試験

| 検査項目       | 規格値                   | 判定 |
|------------|-----------------------|----|
| 絶縁耐力検査     | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと  | 合格 |
| 絶縁抵抗検査     | DC500V-10MΩ以上のこと      | 合格 |
| 動作チェック     | ベーン角度※1とFAN速が切換えできること | 合格 |
| 電動機出力検査    | 騒音・振動異常なきこと           | 合格 |
| 入力・電流チェック  | 規定範囲内であること            | 合格 |
| リモコン出力検査   | リモコン送信出力が異常なきこと       | 合格 |
| Dipsw設定検査  | 機種設定に適合のこと            | 合格 |
| 温度センサ検査    | オープン及びショート無きこと        | 合格 |
| 温度センサテレコ検査 | 温度センサーのテレコ取付なきこと      | 合格 |
| ガス洩れチェック   | ガス洩れなきこと              | 合格 |

※1. オートベン機能の有る機種が対象

### (2) 熱交換器気密試験

| 検査項目   | 規格値               | 判定 |
|--------|-------------------|----|
| 残圧確認検査 | 熱交封入の不活性ガスの抜けなきこと | 合格 |

### (3) 外観構造検査

| 検査項目   | 規格値              | 判定 |
|--------|------------------|----|
| 外観構造検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |

## パッケージエアコン試験成績書<室外機>

生産機種形名 : MPUZ-WRP280HA

### (1) 中間検査試験

| 検査項目          | 規格値                  | 判定 |
|---------------|----------------------|----|
| 絶縁耐力検査        | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |
| 絶縁抵抗検査        | DC500V-10MΩ以上のこと     | 合格 |
| 動作チェック        | 送風機と圧縮機が正常に運転すること    | 合格 |
| 電動機出力検査       | 騒音・振動異常なきこと          | 合格 |
| 入力・電流チェック     | 指定範囲内であること           | 合格 |
| 圧力チェック        | 冷房運転時の高圧と低圧が正常であること  | 合格 |
| D i p s w設定検査 | 機種設定に適合のこと           | 合格 |
| 温度センサ検査       | 指定温度範囲内であること         | 合格 |
| 構造チェック        | 配管・配線の当りに異常なきこと      | 合格 |
| ガス洩れチェック      | ガス洩れなきこと             | 合格 |

### (2) 熱交換器気密試験

| 検査項目   | 規格値               | 判定 |
|--------|-------------------|----|
| 残圧確認検査 | 熱交封入の不活性ガスの抜けなきこと | 合格 |

### (3) 外観構造検査

| 検査項目   | 規格値              | 判定 |
|--------|------------------|----|
| 外観構造検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |