

## パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名 : MPK-RP63FAL

### (1) 中間検査試験

| 検査項目          | 規格値                    | 判定 |
|---------------|------------------------|----|
| 絶縁耐力検査        | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと   | 合格 |
| 絶縁抵抗検査        | DC500V-10MΩ以上のこと       | 合格 |
| 動作チェック        | ベーン角度※1 とFAN速が切換えできること | 合格 |
| 電動機出力検査       | 騒音・振動異常なきこと            | 合格 |
| 入力・電流チェック     | 規定範囲内であること             | 合格 |
| リモコン出力検査      | リモコン送信出力が異常なきこと        | 合格 |
| D i p s w設定検査 | 機種設定に適合のこと             | 合格 |
| 温度センサ検査       | オープン及びショート無きこと         | 合格 |
| 温度センサテレコ検査    | 温度センサーのテレコ取付なきこと       | 合格 |
| ガス洩れチェック      | ガス洩れなきこと               | 合格 |

※1. オートベーン機能の有る機種が対象

### (2) 熱交換器気密試験

| 検査項目   | 規格値               | 判定 |
|--------|-------------------|----|
| 残圧確認検査 | 熱交封入の不活性ガスの抜けなきこと | 合格 |

### (3) 外観構造検査

| 検査項目   | 規格値              | 判定 |
|--------|------------------|----|
| 外観構造検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |