

パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名 : MPS-RP140KA

(1) 最終検査試験

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|------------|-----------------------|----|
| 絶縁耐力検査 | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |
| 絶縁抵抗検査 | DC500V-10MΩ以上のこと | 合格 |
| 動作チェック | ベーン角度※1とFAN速が切換えできること | 合格 |
| 電動機出力検査 | 騒音・振動異常なきこと | 合格 |
| 入力・電流チェック | 規定範囲内であること | 合格 |
| リモコン出力検査 | リモコン送信出力が異常なきこと | 合格 |
| Dipsw設定検査 | 機種設定に適合のこと | 合格 |
| 温度センサ検査 | オープン及びショート無きこと | 合格 |
| 温度センサテレコ検査 | 温度センサーのテレコ取付なきこと | 合格 |
| ガス洩れチェック | ガス洩れなきこと | 合格 |

※1. オートベン機能の有る機種が対象

(2) 熱交換器気密試験

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|--------|-------------------|----|
| 残圧確認検査 | 熱交封入の不活性ガスの抜けなきこと | 合格 |

(3) 外観構造検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|--------|------------------|----|
| 外観構造検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |

パッケージエアコン試験成績書<室外機>

生産機種形名 : MPU-P140HA3

(1) 最終検査試験

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|---------------|----------------------|----|
| 絶縁耐力検査 | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |
| 絶縁抵抗検査 | DC500V-10MΩ以上のこと | 合格 |
| 動作チェック | 送風機と圧縮機が正常に運転すること | 合格 |
| 電動機出力検査 | 騒音・振動異常なきこと | 合格 |
| 入力・電流チェック | 指定範囲内であること | 合格 |
| 圧力チェック | 運転時圧力が規定範囲内であること | 合格 |
| D i p s w設定検査 | 機種設定に適合のこと | 合格 |
| 温度センサ検査 | 指定温度範囲内であること | 合格 |
| 構造チェック | 配管・配線の当りに異常なきこと | 合格 |
| ガス洩れチェック | ガス洩れなきこと | 合格 |

(2) 熱交換器気密試験

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|--------|-------------------|----|
| 残圧確認検査 | 熱交封入の不活性ガスの抜けなきこと | 合格 |

(3) 外観構造検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|--------|------------------|----|
| 外観構造検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |