

## スポットエアコン試験成績書

生産機種形名 : MDU-P90A-C-BSG

(1) 最終検査試験

| 検査項目     | 規格値                                | 判定 |
|----------|------------------------------------|----|
| 耐電圧試験    | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと               | 合格 |
| 絶縁抵抗検査   | DC500V-10MΩ以上のこと                   | 合格 |
| 運転動作確認検査 | 各機器部品の作動が正常であること                   | 合格 |
| 電動機出力検査  | 製品組込の対象部分での騒音・振動などに異常が見られないこと      | 合格 |
| 運転モードの確認 | 製品に対応した、運転モードにおいて正常に運転すること         | 合格 |
| 保護装置作動確認 | 高圧圧力開閉器が正常に作動し、その他各保護機能が異常に作動しないこと | 合格 |
| 配線接続確認検査 | 規定の配線接続状態になっていること                  | 合格 |
| ガス洩れ検査   | 洩れ検査にて異常なきこと                       | 合格 |
| 構造検査     | 機器配置・隙間など著しい異常なきこと                 | 合格 |

(2) 圧力試験

| 検査項目   | 規格値            | 判定 |
|--------|----------------|----|
| 気密試験検査 | 気密試験圧力にて異常なきこと | 合格 |

(3) 外観検査

| 検査項目   | 規格値                               | 判定 |
|--------|-----------------------------------|----|
| 外観検査検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色など異常が認められないこと | 合格 |