

## パッケージエアコン試験成績書<室外機>

生産機種形名 : MPUZ-WRP140HA5-BSG

### (1) 最終検査試験

| 検査項目      | 規格値                  | 判定 |
|-----------|----------------------|----|
| 絶縁耐力検査    | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |
| 絶縁抵抗検査    | DC500V-10MΩ以上のこと     | 合格 |
| 動作チェック    | 送風機と圧縮機が正常に運転すること    | 合格 |
| 電動機出力検査   | 騒音・振動異常なきこと          | 合格 |
| 入力・電流チェック | 指定範囲内であること           | 合格 |
| 圧力チェック    | 運転時圧力が規定範囲内であること     | 合格 |
| Dipsw設定検査 | 機種設定に適合のこと           | 合格 |
| 温度センサ検査   | 指定温度範囲内であること         | 合格 |
| 構造チェック    | 配管・配線の当りに異常なきこと      | 合格 |
| ガス洩れチェック  | ガス洩れなきこと             | 合格 |

### (2) 熱交換器気密試験

| 検査項目   | 規格値               | 判定 |
|--------|-------------------|----|
| 残圧確認検査 | 熱交封入の不活性ガスの抜けなきこと | 合格 |

### (3) 外観構造検査

| 検査項目   | 規格値              | 判定 |
|--------|------------------|----|
| 外観構造検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |