

## パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名 : PLFY-P71HMG9

### (1) 製品安全検査

検査項目	規格値	判定
絶縁抵抗検査	DC500V-10MΩ以上のこと	合格
絶縁耐力検査	AC1800V 1秒間印加し異常なきこと	合格

### (2) 通電検査

検査項目	規格値	判定
運転動作確認検査	各機器部品の作動が正常であること	合格
電動機検査	製品組込の対象部分での騒音・振動などの異常が見られないこと	合格
出荷設定検査	各機種規定の設定内容になっていること	合格
温度検知検査	温度検知内容に異常なきこと	合格
配線接続確認検査	規定の配線接続状態になっていること	合格

### (3) 気密検査

検査項目	規格値	判定
気密検査	気密試験圧力にて異常なきこと	合格

### (4) 外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格