

パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名 : PL-ZRP80HA3

(1) 製品安全検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|--------|----------------------|----|
| 絶縁抵抗検査 | DC500V-10MΩ以上のこと | 合格 |
| 絶縁耐力検査 | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |

(2) 通電検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|----------|-------------------------------|----|
| 運転動作確認検査 | 各機器部品の作動が正常であること | 合格 |
| 電動機検査 | 製品組込の対象部分での騒音・振動などの異常が見られないこと | 合格 |
| 出荷設定検査 | 各機種規定の設定内容になっていること | 合格 |
| 温度検知検査 | 温度検知内容に異常なきこと | 合格 |
| 配線接続確認検査 | 規定の配線接続状態になっていること | 合格 |

(3) 気密検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|------|----------------|----|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて異常なきこと | 合格 |

(4) 外観検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|------|------------------|----|
| 外観検査 | 外観上に破損や著しい歪みなきこと | 合格 |