

小形クーリングユニット 試験成績書

生産機種形名 : AFL-RP1.6B

(1)最終検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|----------|----------------------------------|----|
| 絶縁耐力検査 | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと | 合格 |
| 絶縁抵抗検査 | DC500Vメグ計にて10M Ω 以上のこと | 合格 |
| 電動機出力検査 | 運転音・振動などに異常が見られないこと | 合格 |
| 出荷設定検査 | 制御器設定が各機種設定内容に適合していること | 合格 |
| 運転検査 | 機器の作動状態が適正であること | 合格 |
| 保護装置作動検査 | 高圧圧力開閉器が正常に作動し、その他保護機能が異常検知しないこと | 合格 |
| 構造検査 | 機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること | 合格 |

(2)気密検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|------|-------------------|----|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて洩れ、異常なきこと | 合格 |

(3)外観検査

| 検査項目 | 規格値 | 判定 |
|------|------------------------------------|----|
| 外観検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと | 合格 |