

## リモートコンデンサ 試験成績書

生産機種形名 : RM-N110A

(1)最終検査

| 検査項目    | 規格値                           | 判定 |
|---------|-------------------------------|----|
| 絶縁耐力検査  | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと          | 合格 |
| 絶縁抵抗検査  | DC500Vメグ計にて10M $\Omega$ 以上のこと | 合格 |
| 電動機出力検査 | 運転音・振動などに異常が見られないこと           | 合格 |
| 構造検査    | 機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること      | 合格 |

(2)気密検査

| 検査項目 | 規格値               | 判定 |
|------|-------------------|----|
| 気密検査 | 気密試験圧力にて洩れ、異常なきこと | 合格 |

(2)外観検査

| 検査項目 | 規格値                                | 判定 |
|------|------------------------------------|----|
| 外観検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと | 合格 |