

## リモートコンデンサ 試験成績書

生産機種形名 : RM-N110A-BSG

(1)最終検査

検査項目	規格値	判定
絶縁耐力検査	AC1800V 1秒間印加し異常なきこと	合格
絶縁抵抗検査	DC500Vメグ計にて10M $\Omega$ 以上のこと	合格
電動機出力検査	運転音・振動などに異常が見られないこと	合格
構造検査	機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること	合格

(2)気密検査

検査項目	規格値	判定
気密検査	気密試験圧力にて洩れ、異常なきこと	合格

(2)外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと	合格