

## パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名 : MPE-RP280BA2

### (1) 最終検査試験

検査項目	規格値	判定
絶縁耐力検査	AC1800V 1秒間印加し異常なきこと	合格
絶縁抵抗検査	DC500V-10MΩ以上のこと	合格
運転動作確認検査	各機器部品の作動が正常であること	合格
電動機出力検査	製品組込の対象部分での騒音・振動などに異常が見られないこと	合格
入力・電流検査	各規定範囲内にあること	合格
操作性能検査	各操作内容と動作内容に異常なきこと	合格
出荷設定検査	モード切替えなど各機種規定の設定内容になっていること	合格
温度検知検査	温度検知内容に異常なきこと	合格
配線接続確認検査	規定の配線接続状態になっていること	合格
ガス洩れ検査	洩れ検査にて異常なきこと	合格
構造検査	機器配置・隙間など、著しい異常なきこと	合格

### (2) 圧力試験

検査項目	規格値	判定
気密試験検査	気密試験圧力にて異常なきこと	合格

### (3) 外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などに異常が認められないこと	合格