

<WPAC内>

パッケージエアコン試験成績書<室内機>

生産機種形名： PLFY-P80CLMG7

(1)最終検査試験

検査項目	規格値	判定
絶縁耐力検査	AC1800V 1秒間印加し異常なきこと	合格
絶縁抵抗検査	DC500V-10MΩ以上のこと	合格
運転動作確認検査	各機器部品の作動が正常であること	合格
電動機出力検査	騒音・振動異常なきこと	合格
出荷設定検査	各機種規定の設定内容になっていること	合格
温度検知検査	温度検知内容に異常なきこと	合格
配線接続確認検査	規定の配線接続状態になっていること	合格
ガス洩れ検査	洩れ検査にて異常なきこと	合格

(2)圧力試験

検査項目	規格値	判定
気密検査	気密試験圧力にて異常なきこと	合格

(3)外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常なきこと	合格

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所

WQN55-1653